

ОТЧЕТ
о выполнении инвестиционной программы
ОАО «Городские электрические сети»
за 2014 год

| № п/п | Наименование проекта | Сметная стоимость, без НДС тыс.руб. | |
|----------|---|--|---------|
| | | план | факт |
| 1. | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-700 L=0,5 км | 751,6 | 651,9 |
| 2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-93,Ф-1, Ф-8 ул. Орджоникидзе, Калинина, Комарова L=3,8 км (Lн=4,0 км) | 1729,1 | 1717,4 |
| 3. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП №75 Ф-4 ул. Кирова, ул. Горького L=1,6 км (Lн=2,1 км) | 855,9 | 882,8 |
| 4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП № 87, ул. Орджоникидзе, L=1,1 км (Lн=1,2 км) | 471,3 | 196,2 |
| 5. | Приобретение АПТЛ-17 | 2358 | - |
| 6. | Замена трансформаторов ТМ-250 кВА 7 штук | 1894,5 | 981,6 |
| 7. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП № 93, Ф-4, Ф-6 ул. Фрунзе, ул. Толстого, ул. Королева, ул. Первомайская L=4,0 км | 1729,1 | 1719,4 |
| 8. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП № 75, Ф-1, Ф-2, Ф-3, Lн= 2,55 км | 1230,3 | 1255,6 |
| 9. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП № 85, Ф-4 ул. Зорге, ул. Кирова, Lн=2,75км | 807,8 | 272,4 |
| | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-152 Ф-12 | | 22,6 |
| | Замена оборудования на КСО в РП-3 | | 2538,4 |
| | Приобретение лебедки ручной для монтажа СИП | | 40,7 |
| | Приобретение прицепа для транспортировки СИП | | 289,1 |
| | | 11827,6 | 10568,1 |