

ПЛАН-ГРАФИК

проведения ремонтных работ в электросетях
по АО «Городские электрические сети» г. Прохладный
на 2018 год.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на год Инвест./кап. ремонт	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. ЛЭП – 10/0,4 кВ.							
1,1	Замена опор 10/0,4 кВ	шт.	52 / -	12 / -	15 / -	15 / -	10 / -
1,2	Замена провода на большее сечение - 10/0,4 кВ	м	8200 / 6475	1650 / -	4700 / -	1850 / 4075	- / 2400
1,3	Замена элементов заземления ЛЭП – 10/0,4 кВ	Лин.	8 / 4	1 / -	5 / -	2 / 3	- / 1
1.4	Замена вводных проводов – 0,4 кВ	шт.	507 / 270	110 / -	295 / -	102 / 130	- / 140
2. ТП и КЛ							
2.1	Ремонт кровли ТП	шт.	- / 1	- / -	- / -	- / 1	- / -
2.2	Ремонт строительной части ТП	шт.	- / 1	- / -	- / -	- / 1	- / -
Ремонт КЛ – 10/0,4 кВ							
2.3	а) Концевых заделок внутри ТП 10/0,4 кВ	шт.	4 / 12	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
2.4	б) Мачтовых муфт 10/0,4 кВ	шт.	4 / 12	1 / 3	1 / 3	1 / 3	1 / 3
2.5	Замена кабеля 10/0,4 кВ	м	1700 / 2855	- / 1170	- / 1185	- / 500	1700 / -
3. Ремонт и регулировка электрооборудования.							
3.1	а) ВН и приводы	шт.	- / 8	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
3.2	б) Разъединители и приводы	шт.	- / 4	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
3.3	Ремонт н/в оборудования	шт.	- / 20	- / 5	- / 5	- / 5	- / 5
3.4	Ремонт КЛЭП -0,4 кВ	шт.	- / 8	- / 2	- / 2	- / 2	- / 2
4. Замена силовых трансформаторов в ТП.							
4.1	Замена силовых трансформаторов мощностью – 100 кВа	шт.	2 / -	- / -	- / -	2 / -	- / -
4.2	Замена силовых трансформаторов мощностью – 160 кВа	шт.	4 / -	- / -	- / -	4 / -	- / -
4.3	Замена силовых трансформаторов мощностью – 250 кВа	шт.	8 / -	- / -	- / -	8 / -	- / -

ПЛАН-ГРАФИК

проведения эксплуатационных работ в электросетях
по АО «Городские электрические сети» г. Прохладный
на 2018 год.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование мероприятий</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>План на год</i>	<i>1 кв.</i>	<i>2 кв.</i>	<i>3 кв.</i>	<i>4 кв.</i>
1	Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ – 0,4-10 кВ	км	10	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Покос травы в охранной зоне ТП	шт.	121	-	60	61	-
3	Выправка опор ВЛ– 0,4-10 кВ	шт.	10	1	3	4	2
4	Нанесение знаков безопасности на опоры ВЛ – 0,4 – 10 кВ	фидер	10	1	4	4	1
5	Нанесение нумерации опор ВЛ – 0,4 – 10 кВ	фидер	10	1	4	4	1
6	Ремонт и наладка электрооборудования РУ – 0,4 кВ	шт.	180	45	45	45	45
7	Ремонт и наладка ВН, РВ, ЛР	шт.	35	5	10	10	10
8	Нанесение указателей КЛЭП	шт.	10	3	3	3	1
9	Доливка масла в силовые трансформаторы	литр	200	50	50	50	50
10	Расчистка территории вокруг ТП	шт.	4	1	1	1	1
11	Профилактические испытания заземляющих контуров ТП	шт.	8	2	2	2	2
12	Профилактические испытания электрооборудования РУ ТП	шт.	8	2	2	2	2
13	Профилактические испытания заземляющих контуров ВЛ	шт.	16	4	4	4	4
14	Профилактические испытания КЛ – 10 кВ	каб.	10	6	4	-	-
15	Профилактические испытания силовых трансформаторов	шт.	29	5	9	10	5
16	Замена замков в РУ – 0,4 – 10 кВ.	шт.	9	1	2	2	2