

## ПЛАН–ГРАФИК

проведения ремонтных работ в электросетях

по ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный

на **2014** год

№	Наименование работ	Ед. изм	План на год	1кв	2кв	3кв	4кв
<b>1. ЛЭП –10/0,4 кВ</b>							
1	Замена опор 10/0,4 кВ	шт	<b>42</b>		12	12	18
2	Замена провода	км	<b>7,15</b>		1,15	1,9	4,1
3	Установка изоляторов 0,4 кВ	шт	<b>75</b>	10	25	25	15
4	Установка траверс 0,4 кВ	шт	<b>40</b>	5	10	10	15
5	Замена элементов заземления ЛЭП-10/0,4 кВ	шт	<b>69</b>		24	45	
<b>2. ТП и КЛ</b>							
1	Ремонт кровли ТП (ТП-61,161)	шт	<b>2</b>		1	1	
<b>Ремонт КЛ-10 / 0,4кВ</b>							
1	а) концевых заделок внутрен. установки 10/0,4 кВ	шт	<b>20/20</b>	5/5	5/5	5/5	5/5
2	б) мачтовых муфт 10/0,4 кВ	шт	<b>20/20</b>	5/5	5/5	5/5	5/5
3	в) соединительных муфт 10/0,4 кВ	шт	<b>30/20</b>	6/5	10/5	10/5	4/5
4	Прокладка кабеля 10/0,4 кВ	м	<b>100/300</b>	- /100	100/100	- /100	-/-
<b>Ремонт электрооборудования</b>							
1	а) ВН, МВ и приводов	шт	<b>20</b>	5	5	5	5
2	б) разъединителей	шт	<b>10</b>	2	3	3	2
3	Ремонт н/в оборудования	шт	<b>15</b>	2	5	5	3
4	Ремонт КЛЭП-0,4 кВ	шт	<b>12</b>	3	3	3	3
<b>3. Замена электрооборудования в ТП</b>							
1	Установка камер типа КСО-298 (РП-3 секция №1)	шт	<b>9</b>			9	
<b>4. Автотранспорт</b>							
1	Ремонт узлов	уз	<b>4</b>		2	2	

**ПЛАН-ГРАФИК**

проведения эксплуатационных работ в электросетях

по ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный

на **2014** год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План на год	1кв	2кв	3кв	4кв
1	Обрезка деревьев	км	<b>45</b>	10	15	10	10
2	Перетяжка ЛЭП-10/0,4кв	км	<b>10</b>	2	3	3	2
3	Перетяжка вводов	шт	<b>100</b>	25	25	25	25
4	Выправка опор	шт	<b>25</b>	5	10	5	5
5	Замена дефектных изоляторов	шт	<b>500</b>	120	130	130	120
6	То же, 10 кВ	шт	<b>120</b>	30	30	30	30
7	Нанесение знаков безопасности на опоры ВЛ	шт	<b>150</b>		50	50	50
8	Нумерация опор ВЛ	шт	<b>150</b>		50	50	50
9	Текущий ремонт эл.оборудования	шт	<b>180</b>	45	45	45	45
10	Проверка разрядников к грозовому периоду	шт	<b>260</b>	130	130		
11	Текущий ремонт МВ и приводов	шт	<b>35</b>	10	10	10	5
12	Нанесение указателей КЛЭП	шт	<b>180</b>	45	45	45	45
13	Доливка масла в силовые трансформаторы	кг	<b>800</b>	100	300	300	100
14	Расчистка территории вокруг ТП	шт	<b>140</b>	10	50	50	30
15	Наладка РЗ,МВ	шт	<b>38</b>	9	10	10	9

16	Ревизия ВН и приводов	шт	<b>16</b>	4	4	4	4
	<b>Проф. испытания</b>						
1	ТП	шт	<b>20</b>	7	7	6	
2	КЛЭП-10/0,4кВ	каб.	<b>16</b>	6	6	4	
	<b>Снижение потерь</b>						
1	Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ	ТП/ткВтч	<b>5/0,1</b>	1/0,02	2/0,04	2/0,04	
2	Замена проводов на большее сечение	км/ткВтч	<b>7,15/3,6</b>		1,15/0,6	1,9/1	4,1/2
3	Перемещение силовых трансформаторов	шт/ткВтч	<b>2/5,8</b>		1/2,9	1/2,9	

Главный инженер

Д.С. Каблов